

interior innovations

10001 W. Bell Rd. Suite 111 Sun City, AZ 85351
Showroom (623) 691 8380 rsmith@interiorinnov.com
Ray's Cell 602 920 5792

PROJECT SCHEDULE for

BENAVENTE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Tear Out & Remodeling | Dec. 18-21, & 27-28 Jim B. |
| 2) Appliance Delivery | Reusing existing |
| 3) Cabinet Delivery | Dec. 29? |
| 4) Painting Walls | |
| 5) Cabinet Install – Vito | Jan. 2-8 |
| 6) Install knobs & pulls | Jan. 8 |
| 7) Flooring Install | Match existing footprint |
| 8) Reserve Granite Slabs | Done at Cactus Stone |
| 9) Counter Top Template | Jan. 9 |
| 10) Counter Top Install | Jan. 17 |
| 11) Plumbing Hookup | Jan. 18 – Jim B. |
| 12) Appliance Install | Jan. 18 |

Customer:	Called	Faxed	E-Mailed	Date 11-16-17
			Customer	
			Kent	
			Vito	
			Stacy	
			Don	
			Jim	